

Протокол №1
заседания группы общественного контроля

пгт. Новозавидовский,
ул. Приморская д.26

26 мая 2020 года

Присутствовали:

Барышников В.Б., Громов В.Ф., Дудка А.В., Павлов Г.Л., Сухов А.В.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря группы общественного контроля. Обсуждение порядка работы группы общественного контроля.
2. О ходе ремонтных работ в МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский. Информация Барышникова В.Б.
3. Обсуждение плана работы и контрольных мероприятий группы общественного контроля по первому этапу ремонтных работ.

1. **По первому вопросу:** выступил Барышников В.Б. Он сообщил, что решением Общественного совета Конаковского района создана группа общественного контроля в целях осуществления общественного контроля в отношении МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский. Председателем группы общественного контроля назначили его, Барышникова В.Б. Для ведения протокола группы нужно избрать секретаря. Предлагаю избрать секретарем Сухова А.В. Сухов А.В. от предложения отказался и взял самоотвод. Предложено избрать секретарем Громова В.Ф., Громов В.Ф. также взял самоотвод.

После дискуссии было предложено поручить исполнение функций секретаря группы общественного контроля- Дудка А.В.

Далее Владимир Борисович ознакомил членов группы общественного контроля с правилами и порядком работы группы общественного контроля, утвержденными решением Общественного совета № 2 от 25.05.2020 года .

По первому вопросу решили:

1. Поручить исполнение функций секретаря группы общественного контроля Дудка А.В.

2. Принять к сведению информацию о правилах и порядке проведения общественного контроля в отношении МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский по каждому из этапов капитального ремонта, предусмотренных приложением № 2 к муниципальному контракту № 23 от 28.04.2020 г.

Голосовали: За – единогласно.

2. **По второму вопросу:** выступил Барышников В.Б. Он доложил о ходе ремонтных работ в школе №2. Первый этап работ (демонтаж) выполнен

примерно на 60-70%. Срок окончания этапа 1 июня 2020 г.. Работы идут по графику. Основные проблемы – это недоработанный проект. Приходится изменять проектные решения в процессе работы. Нет детальной проработки узлов, имеются существенные ошибки и неверные проектные решения. Со слов заказчика, проект прошел экспертизу. Но, в процессе строительства выявлены серьезные ошибки. Подрядчик пытается найти приемлемые решения в процессе выполнения работ с последующим согласованием с проектировщиками.

После дискуссии решили:

1. Информацию о ходе работ принять к сведению.

Голосовали: За – единогласно.

3. **По третьему вопросу:** выступил Дудка А.В. Он предложил назначить дату проведения очередного заседания группы общественного контроля с посещением МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский. Кроме того, предложил сформулировать вопросы к заказчику и подрядчику, а так же запросить интересующие группу общественного контроля документы для предварительного ознакомления и подготовки к очередному заседанию.

После длительной дискуссии решили:

1. Провести следующее заседание группы общественного контроля на территории МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский приурочив его с выездом приемочной комиссии заказчика. Время начала работы согласовать дополнительно.

2. Направить заказчику и подрядчику запросы на получение следующих документов:

– подписанный сторонами контракт и смету на выполнение всего объема ремонтных работ, локальную смету по первому этапу;

- акт экспертизы проекта, формы КС-2 и КС-3 по выполненным работам (если имеются);

- согласованный и утвержденный проект производства работ, сетевой график производства работ.

3. Обратиться к заказчику и подрядчику со следующими вопросами:

а) Кто принимал такой проект и почему за три года не изучили проект и не вернули на доработку?

б) Почему нет договора на авторский надзор с проектной организацией?

в) Почему до начала работ подрядчик не изучил проект и не выдал свои замечания?

г) Если есть изменения в проекте, то, как правило, они связаны с увеличением стоимости работ. За счет чего предполагается экономия, чтобы уложиться в согласованную стоимость строительных работ?

д) Каким образом будет решаться вопрос по завершению прошлогоднего этапа ремонтных работ по завершению строительства дренажной системы в части водосброса?

е) Кто, куда и сколько вывез металлолома, дверей, окон и пр.? Куда планируется использовать окна и двери, закупленные на деньги родителей?

ж) Почему не пустили представителей общественности и депутатов районного Совета депутатов на совещание на территорию школы 19 мая 2020 года, и в то же время туда были допущены политтехнологи районной администрации и другие непонятные личности без средств индивидуальной защиты и с нарушениями техники безопасности?

4. Настоящий Протокол №1 разместить на сайте МО "Конаковский район" Тверской области в разделе Общественный совет.

Голосовали: За – единогласно.

Председатель группы
общественного контроля:



В.Б Барышников

Секретарь:

А.В. Дудка